

# VERBALE DI PRELIEVO PROVINI DI CALCESTRUZZO

Circolare 02/02/09, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14/01/08 (art. 11.2.5.3)

**VERBALE DI PRELIEVO N°** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

**CANTIERE** \_\_\_\_\_  
**via** \_\_\_\_\_ **concessione n°** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_ **n°** \_\_\_\_\_  
**Città** \_\_\_\_\_ **Prov** \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto Direttore dei Lavori** \_\_\_\_\_ **albo n°** \_\_\_\_\_  
**via** \_\_\_\_\_ **n°** \_\_\_\_\_  
**Città** \_\_\_\_\_ **Prov** \_\_\_\_\_

## DICHIARA DI AVER EFFETTUATO

- personalmente o  
 per delega nella figura di \_\_\_\_\_

alla presenza del rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, i seguenti prelievi di campioni di calcestruzzo fresco (costituiti ciascuno da n.2 provini prismatici dalle dimensioni di 150x150x150mm o cilindrici Ø150mm) secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 12390/2 e secondo quanto previsto dal DM 14/01/08.

N°	Sigla	Fornitore	DDT	Targa veicolo	Ora prelievo	Rck	Modo (1)	Tipo (2)	Posizione in opera (elemento strutturale)

- (1) Modalità di prelievo: (1) Compattazione manuale mediante pestello (2) Compattazione mediante vibratore  
(2) Tipologia di prelievo: (A) inizio scarico (B) 1/2 dello scarico (C) 1/5 e 4/5 dello scarico (D) altro

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

**L'IMPRESA**  
(Timbro e firma)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI o DELEGATO**  
(Timbro e firma)