\EMMEBI CONTROLLI s.a.s.
Laboratorio Ufficiale per le Prove sui Materiali da Costruzione
Autorizzato con D.M. LL.PP. 23579 del 28.5.83 - Ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 380/01

via Antonio Murri - Zona P.I.P.
72023 - MESAGNE (BR)
Tel. 0831 - 588 036
www.emmebicontrolli.it
PEC: *emmebicontrolli@pec.it*

OGGETTO: ***Invio di campioni per prove sui materiali da costruzione (D.P.R. n.380/2001 art.59 - Legge n. 1086/71)***
(Ai sensi del D.M. 17/01/2018 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - Circolare Ministeriale n.7 del 21/01/19)

Il sottoscritto di Direttore dei Lavori delle opere in c.a. _____

via _____ Città _____ CAP _____

Tel. _____ Fax _____ Cell. _____ email _____

del fabbricato per _____

via _____ Città _____ Prov _____

☐ proprietà ☐ committente _____

DICHIARA: *- che i campioni sono stati prelevati, sotto la propria responsabilità, nel corso dei lavori nel cantiere suindicato;*
- che i provini di calcestruzzo, contrassegnati nel corso del prelievo, sono relativi ai getti ed alle date di prelievo indicate;
- che i provini di acciaio, contrassegnati nel corso del prelievo, sono relativi alle armature consegnate in cantiere come da D.D.T.

ED INVIA PERSONALMENTE A CODESTO LABORATORIO I SOTTOELENCATI CAMPIONI, O TRAMITE PERSONA DI FIDUCIA:

DELEGATO (*) Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____

(*) in caso di consegna dei campioni da parte di un Delegato, compilare OBBLIGATORIAMENTE tutti i dati anagrafici

PROVINI DI CALCESTRUZZO DA SOTTOPORRE A PROVA DI COMPRESSIONE

1. I campioni da consegnare **devono essere siglati** (per l'individuazione della loro posizione in opera) e liberati da qualsiasi imballo (polistirolo, casseformi, ecc.)
2. La presente richiesta dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e riportare (per costruzioni iniziate in data successiva al 30/06/2009) anche il **numero e la data del VERBALE DI PRELIEVO**, e ogni altra annotazione imposta dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 Gennaio 2018.
3. **In caso di MANCATA SOTTOSCRIZIONE da parte del Direttore dei Lavori, o nel caso di DIFFORMITA' tra quanto dichiarato nella presente ed il materiale consegnato, i presenti campioni di prova saranno depositati presso la ns. sede per e NON OLTRE 60 GIORNI dalla data di consegna della presente, in attesa delle correzioni alle succitate difformità. In mancanza di tale ricezione entro il periodo di tempo indicato, i campioni di prova dovranno obbligatoriamente essere ritirati dal dichiarante (o da un suo incaricato munito di apposita delega), diversamente, saranno conferiti in discarica autorizzata per lo smaltimento a ns. cura e a vostre spese, che vi saranno addebitate in fattura.**
4. Ogni certificato comprende al massimo n°6 provini di calcestruzzo omogeneo ***(in mancanza di indicazioni, il Laboratorio emette un certificato per ogni prelievo)***
5. **Le prove devono essere effettuate tra il 28° e 30° giorno di maturazione, e comunque ENTRO 45 gg dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini, le prove devono essere integrate con prove complementari effettuate in sito e sul certificato di prova sarà riportata apposita nota.**

N°	Sigla	Verbale prelievo		Posizione in opera (elemento strutturale)	Rck
		N°	del		

Questo documento è di proprietà di EMMEBI CONTROLLI s.a.s, qualsiasi riproduzione totale o parziale deve essere preventivamente autorizzata

PROVINI DI ACCIAIO DA SOTTOPORRE A PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO (*obbligatorio*)

1. I campioni da consegnare **devono essere siglati** (per l'individuazione della loro posizione in opera).
2. La presente richiesta dovrà **obbligatoriamente** essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate dai prelievi oltre a ogni altra annotazione imposta dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 Gennaio 2018.
   Nel caso in cui, in funzione del quantitativo e forniture di acciaio impiegato per la realizzazione dell'opera, il numero dei campioni prelevati fosse inferiore al minimo previsto dal D.M. 17 Gennaio 2018 ***sui certificati saranno riportate annotazioni in merito.***
3. I campionamenti degli acciai, nell'ambito di ciascun lotto di produzione, devono essere effettuati **entro 30 giorni** dalla data di consegna in cantiere.
   L'accertamento del rispetto dei valori minimi della resistenza e dell'allungamento degli acciai deve essere eseguito prima della messa in opera del prodotto
4. I provini e la loro documentazione di accompagnamento, devono consentire l'individuazione del marchio identificativo depositato presso il S.T.C. del Ministero LL.PP.
3. Ogni certificato comprende al massimo n°2 serie di di tondini per c.a. ***(in mancanza di indicazioni, il Laboratorio emette un certificato per ogni serie)***

N°	Sigla	D.d.T.		Ø	TIPO	STRUTTURA
		N°	del			

IMPRESA ESECUTRICE DELLE STRUTTURE:

Ragione Sociale _____

via _____ Città _____ CAP _____

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

La FATTURA dovrà essere intestata a:

Cognome e Nome (1) / Ragione Sociale (2) _____

via (1) _____ Città (1) _____ CAP (1) _____

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

C.F.(1) _____ P.IVA(2) _____

Codice univoco Sistema di Insterscambio (SDI) (2) _____ PEC (2) _____

(1) Dati obbligatori per la fatturazione elettronica (Legge n.205/17) - (2) Dati obbligatori aggiuntivi per IMPRESE ai fini della fatturazione elettronica (Legge n.205/17)

RITIRO DEI CERTIFICATI DI PROVA:

Ai sensi del punto C11.2.5.3 della Circolare n.7 del 21/01/19 emessa dal C.S.LL.PP. i **certificati di prova** possono essere consegnati solo al Direttore dei Lavori, in alternativa possono essere spediti a mezzo posta raccomandata al D.L. (da computare €12.50 per gli oneri di spedizione) oppure possono essere **consegnati ad una persona di sua fiducia munita della seguente DELEGA (allegare documento di identità alla presente):**

DELEGATO: Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation)

Con la presente desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – "General Data Protection Regulation" - il trattamento dei Suoi dati personali sarà finalizzato esclusivamente alla redazione dei certificati di prova, alla gestione della fatturazione e sarà improntato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Gli stessi saranno conservati su supporto informatico e/o cartaceo per un tempo minimo di 10 anni salvo diverse indicazioni, così come previsto dalla Circolare n.7617/STC del 08/09/2010 e del Dlg n.82 del 07/03/2005 e della Deliberazione CNIA n.11 del 19/02/2004

_____ **, lì** _____

L'IMPRESA / LA PROPRIETA'	**L'INTESTATARIO DELLA FATTURA**	**IL DIRETTORE DEI LAVORI**
(Firma)	(Firma)	**(Timbro e firma)**

Questo documento è di proprietà di EMMEBI CONTROLLI s.a.s, qualsiasi riproduzione totale o parziale deve essere preventivamente autorizzata